

Số: 199 /TB-SNN

Tây Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC**

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-STC ngày 26/9/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (có Văn bản kèm theo);

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thông báo công khai tài chính theo quy định gồm các nội dung như sau:

Công khai Số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: 6.130.971.400 đồng.

(Chi tiết xem theo Biểu mẫu số 04/CKTC-ĐTXD) kèm theo)

Giao Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và công bố trong hội nghị của cơ quan theo quy định Thông tư số 10/2005/TT-BTC. Đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, QLXDCT.

GIÁM ĐỐC



Võ Đức Trọng

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2019

(Kèm theo Thông cáo số 199 /TB-SNN ngày 08 /10 /2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Đồng

STT	Dự án	Tổng mức vốn đầu tư được duyệt	Giá trị đề nghị quyết toán của Chủ đầu tư	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	12.028.312.000	6.404.271.400	6.130.971.400	-273.300.000	
I	Vốn thiết kế quy hoạch					
II	Vốn chuẩn bị đầu tư					
III	Vốn thực hiện dự án	12.028.312.000	6.404.271.400	6.130.971.400	-273.300.000	
A	Dự án nhóm A					
B	Dự án nhóm B					
C	Dự án nhóm C	12.028.312.000	6.404.271.400	6.130.971.400	-273.300.000	
1	Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	12.028.312.000	6.404.271.400	6.130.971.400	-273.300.000	Quyết định số 407/QĐ-STC ngày 26/9/2019

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ TÀI CHÍNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 467 /QĐ-STC

Tây Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp, mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu



GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo Tờ trình số 1625/TTr-SNN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với kinh phí là: 6.404.271.400 đồng;

Xét Báo cáo số 334/BC-STC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án: Nâng cấp, mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu.

Địa điểm xây dựng: Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015-2017.

Thời gian khởi công: Ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Thời gian hoàn thành: Ngày 16 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	6.130.971.400	5.846.893.000	284.078.400
- Vốn ngân sách tỉnh.	6.130.971.400	5.846.893.000	284.078.400

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	12.028.312.000	6.130.971.400
Trong đó:		
1-Chi phí BT, HT & TĐC:	0	183.023.400
2- Chi phí xây dựng:	8.029.151.000	3.663.890.000
3- Chi phí thiết bị:	62.703.000	0
4- Chi phí quản lý dự án:	175.888.000	97.478.000
5- Chi phí tư vấn:	1.992.550.000	1.761.152.000
6- Chi phí khác:	778.644.000	425.428.000
7- Dự phòng:	989.376.000	0

(Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm ba mươi triệu, chín trăm bảy mươi một ngàn, bốn trăm đồng).

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			6.130.971.400	
1- Tài sản dài hạn			6.130.971.400	
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	6.130.971.400	
- Vốn ngân sách tỉnh.	6.130.971.400	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2019 là:

+ Tổng nợ phải thu: 189.400.000 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 473.478.400 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ có phụ lục kèm theo)

- Nội dung khác:

Đề nghị chủ đầu tư rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm việc:

+ Về thời gian lập báo cáo quyết toán chưa đúng quy định.

+ Ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thi công chưa đúng với quy định tại Khoản 3, Điều 39 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

+ Nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng sau khi đã hết thời gian thực hiện dự án.

+ Xác định trách nhiệm trong việc hoàn thành công trình chậm trễ thực hiện theo các điều khoản quy định trong hợp đồng thi công xây dựng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND huyện Gò Dầu.	6.130.971.400	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện việc thanh toán công nợ theo quy định.

Điều 4. Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/cáo);

- Như điều 4 (T/hiện);

- Lưu: VT, PTCĐT.

6/

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Được