

Số: /TB-SNN

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Lê Anh Tâm tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch tháng 6/2023**

Ngày 07/6/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch với thành phần và nội dung như sau:

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Ông Lê Anh Tâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì;
- Ông Bùi Xuân Phương - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh;
- Ông Huỳnh Tấn Phúc - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;
- Ông Bùi Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh;
- Bà Phan Thị Thu Cúc - Trưởng phòng Phát triển nông thôn;
- Ông Trần Quang Vinh – Phó Chi cục Trưởng, phụ trách Chi cục Thủy lợi;
- Bà Võ Thị Kim Loan - Chuyên viên phòng Kế hoạch, Tài chính;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân - Phó trưởng phòng Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm.

#### **II. NỘI DUNG**

Sau khi nghe Chi cục Thủy lợi báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch tháng 5/2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Lê Anh Tâm thống nhất, kết luận một số nội dung được thống nhất như sau:

- 1. Kết quả thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XD CB) tháng 5/2023**

- Tổng số dự án năm 2023: 32 dự án, gồm 05 dự án chuẩn bị đầu tư, 17 dự án chuyển tiếp, 04 dự án khởi công mới và 06 dự án thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện;

- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2023: 143.580 triệu đồng (ngân sách Trung ương 27.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 116.580 triệu đồng). Kết quả giải ngân đến ngày 31/5/2023: 42.575 triệu đồng (ngân sách địa phương), đạt tỷ lệ 29,65%, giảm 1,35% so với tháng 4 và giảm 10,95% so với cùng kỳ, lý do: UBND tỉnh giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2023 – đợt 3: 38.030 triệu đồng; dự kiến khối lượng thực hiện và ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 30/6/2023: 79.670 triệu đồng (ngân sách địa phương 79.670 triệu đồng), đạt tỷ lệ 55,49%.

## **2. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023**

### **a) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh**

Tập trung hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, chuẩn bị đầu tư; triển khai thi công, quản lý tiến độ thực hiện dự án ngay từ đầu năm và xây dựng kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được giao, khẩn trương hoàn thành hồ sơ khối lượng, thực hiện giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/6/2023 đảm bảo tỷ lệ >55%; phân đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt 100%; tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm của ngành, cụ thể:

- Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2: hoàn chỉnh trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án.

- Đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương: Trạm bơm Tân Long, Sửa chữa hồ chứa nước Tha La huyện Tân Châu, khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, phân đấu khởi công dự án trong quý III/2023.

- Đối với dự án Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây trồng: khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ phù hợp với loại và cấp công trình, các chi phí liên quan..., trình Sở thẩm định trong tháng 6/2023.

- Đối với các dự án còn lại: đôn đốc nhà thầu chủ động phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án (nếu có); triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ được giao; nghiệm thu, quyết toán ngay khi công trình hoàn thành.

### **b) Chi cục Thủy lợi**

- Khẩn trương tham mưu Sở tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh đề xuất dự án Nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu sử dụng vốn WB **chậm nhất ngày 19/6/2023**.

- Chủ trì, phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh: theo dõi, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Ngành, gồm dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2, Trạm

bơm Tân Long, Sửa chữa hồ chứa nước Tha La huyện Tân Châu, các công trình khác có liên quan.

- Tổ chức kiểm tra đối với các hạng mục công trình, công trình nâng cấp, sửa chữa dự kiến sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi năm 2023.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi, nước sạch; quản lý xây dựng công trình (các nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc chưa xử lý); vướng mắc, khó khăn, tổng hợp báo cáo Sở xem xét, xử lý.

### **c) Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh**

- Khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2023.

- Rà soát, xử lý và báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri, trong đó làm rõ nội dung đã xử lý, đang xử lý: trạm bơm xã Phan, kênh tiêu T15.

- Rà soát, tính toán và cung cấp phạm vi bảo vệ đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh quản lý, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Về xử lý vi phạm: xây dựng kế hoạch, báo cáo tiến độ cụ thể từng trường hợp và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 679/QĐ-UBND (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/6/2023, chưa xử lý trường hợp nào); kịp thời, dứt điểm các vụ việc vi phạm công trình thủy lợi, không để xảy ra trường hợp tái vi phạm hoặc phát sinh mới; chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác và tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh mới theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4907/SNN-CCTL<sup>1</sup>; đồng thời triển khai thực hiện cấm mốc chỉ giới các công trình thủy lợi để quản lý theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4316/UBND-KT ngày 16/12/2022<sup>2</sup>.

### **d) Phòng: Phát triển nông thôn; Kế hoạch, Tài chính**

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các dự án, công trình được giao vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, phần đầu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

<sup>1</sup> Công văn số 4907/SNN-CCTL ngày 15/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với các trường hợp vi phạm mới.

<sup>2</sup> Công văn số 4316/UBND-KT ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi.

**đ) Chi cục Kiểm lâm**

Tập trung, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo kết quả giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2023 đạt tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

**e) Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn**

- Chủ động rà soát, đề xuất sửa chữa công trình cấp nước tại các xã nông thôn mới từ Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023.

- Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023-2025: rà soát, chuẩn bị hồ sơ trong trường hợp có đăng ký phản biện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

- Phối hợp với UBND huyện Tân Châu thực hiện đánh giá hiện trạng công trình, hoàn thiện thủ tục tiếp nhận công trình cấp nước tập trung ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần tham dự;
- GD Sở, PGD Sở phụ trách;
- Lưu: VT, CCTL.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**